

# Abwasserzweckverband Nagold

Nagold – Rohrdorf – Ebhausen – Haiterbach – Horb – Altensteig – Waldachtal

An die	zur öffentlichen	zur nichtöffentlichen	Kenntnisnahme am	Beschlussfassung am
Verbands- versammlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.01.2025	

**DS AZV 2025-06**


Peter Haselmaier  
28.11.2024

**Sachstandsbericht beim Vorhaben  
“Ertüchtigung der Messtechnik der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet“  
Gewerke: Bautechnik, Elektrotechnische Ausrüstung, Verfahrens- und Prozesstechnik  
und Zimmermannsarbeiten**

Anlagen: ohne

## Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht Vorhaben “Ertüchtigung der Messtechnik der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet“ für die Gewerke Bautechnik, Elektrotechnische Ausrüstung, Verfahrens- und Prozesstechnik und Zimmermannsarbeiten zur Kenntnis.



Jürgen Großmann  
Verbandsvorsitzender

/lk

## Sachdarstellung

Die Verbandsversammlung wurde in der Vergangenheit mehrfach über den Stand beim Bauvorhaben "Ertüchtigung der Messtechnik der Regenüberlaufbecken im Verbandsgebiet" informiert.

Der Förderbescheid für die Maßnahme ging bereits am 9. Mai 2023 ein. Das Land Baden-Württemberg fördert die Maßnahme auf Basis des Mischfördersatzes von knapp 57 % der nach der neusten Kostenberechnung rund 1,8 Mio € teuren Baumaßnahme.

Mittlerweile wurden in einem ersten Bauabschnitt bei zahlreichen RÜ's und RÜB's Prozesswächter für die Überwachung des Entlastungsverhaltens der Anlagen eingebaut.

Im nächsten Bauabschnitt sollen für die 5 RÜB's (RRB Schellenbühl in Haiterbach, RÜB 2 Mühlacker in Haiterbach, RÜB Wolfsberg, RÜB III in Ebhausen und RÜB 19 Eisberg) bei den Gewerken Bautechnik, Elektrotechnische Ausrüstung, Verfahrens- und Prozesstechnik und Zimmermannsarbeiten die Bauarbeiten ausgeschrieben und vergeben werden.

Das Ingenieurbüro Dreher&Stetter aus Empfingen ist gerade dabei die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen für die genannten Gewerke fertigzustellen.

Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus:

Tätigkeit	Ausführender	bis
Grundlagenermittlung	d+s/ AZV	KW 52/24
Vorplanung	d+s/ AZV	KW 52/24
Entwurfsplanung	d+s	KW 04/25
Durchsprache Entwurfsplanung	d+s/ AZV	KW 05/25
Ausführungsplanung	d+s	KW 09/25
Versand der Leistungsverzeichnisse	AZV	KW 10/25
Submission	AZV	KW 14/25
Auswertung der Angebote und Vergabevorschlag	d+s	KW 16/25
Erstellung Vergabeunterlagen	d+s	KW 16/25
Vergabe	AZV	KW 16/25
Auftragserteilungen und Baubeginn	AVZ	KW 17/25
Bauausführung	AN	ab KW 21/25
Fertigstellung der Baumaßnahme ohne Abrechnung	AN	KW 14/26
Abrechnungen / Schlussrechnungen	d+s/AZV	KW 18/26

Die Finanzierung der Bauleistungen erfolgt bei I53805001032 – RÜB's Ertüchtigung Messtechnik. Dort stehen im Haushaltsplan 2024 und den Folgejahren die notwendigen Gelder für den Bau zur Verfügung.